



แผนและตารางหน้าการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอนองแคะ จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม

แผนงาน

งบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๑๕๘,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๔,๗๘๓,๙๐๐
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓,๔๑๗,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๑,๐๔๕,๔๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม

งบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นเงินสดเคราะห้เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ ๕๐๐ บาท/เดือน	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๔,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม

บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการบูรณาการในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนองแคะ จังหวัดสระบุรี (อุดหนุน อปท.ที่เป็นเจ้าภาพ)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนองแคะ จังหวัดสระบุรี	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	✓			๑๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคนพิการ	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคนพิการ ให้มีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ดี	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลคนพิการ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลคนพิการ	๑๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมการบริหารด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

สาธารณสุข

งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๙ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ เพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๙ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙	๑๙,๖๙๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๑๙,๖๙๐
๒	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองสมัคร หมู่ที่ ๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ เพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองสมัคร หมู่ที่ ๘	๑๙,๘๘๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๑๙,๘๘๐
๓	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองจอกน้อย หมู่ที่ ๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ เพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองจอกน้อย หมู่ที่ ๑๖	๑๙,๖๙๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๑๙,๖๙๐
๔	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโคกแย้ หมู่ที่ ๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโคกแย้ หมู่ที่ ๔	๙,๐๒๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๙,๐๒๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมการบริหารด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

สาธารณสุข

งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนบก หมู่ที่ ๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนบก หมู่ที่ ๗	๑๙,๖๙๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๑๙,๖๙๐
๖	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านบ่อน้ำเค็ม หมู่ที่ ๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านบ่อน้ำเค็ม หมู่ที่ ๑๔	๙,๙๗๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๙,๙๗๐
๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองจอกใหญ่ หมู่ที่ ๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ เพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองจอกใหญ่ หมู่ที่ ๑๐	๑๙,๙๙๕	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๘	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองพันอ้อม หมู่ที่ ๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ เพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองพันอ้อม หมู่ที่ ๑๒	๑๙,๖๙๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๑๙,๖๙๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมการบริหารด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

สาธารณสุข

งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๙	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองสมัคร หมู่ที่ ๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองสมัคร หมู่ที่ ๕	๑๙,๙๒๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๑๙,๙๒๐
๑๐	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองผักชีเหนือ หมู่ที่ ๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ เพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองผักชีเหนือ หมู่ที่ ๖	๑๙,๘๘๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๑๙,๘๘๐
๑๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองจอกใหญ่ หมู่ที่ ๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองจอกใหญ่ หมู่ที่ ๑๑	๑๙,๙๙๕	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๑๙,๙๙๕
๑๒	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอนแพง หมู่ที่ ๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอนแพง หมู่ที่ ๑๓	๑๙,๘๘๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๑๙,๘๘๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมการบริหารด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

สาธารณสุข

งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านเขาโปรงแร่ หมู่ที่ ๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านเขาโปรงแร่ หมู่ที่ ๓	๑๙,๙๙๕	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๑๙,๙๙๕
๑๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านเขาพนมยงค์ หมู่ที่ ๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านเขาพนมยงค์ หมู่ที่ ๑	๑๙,๙๙๕	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๑๙,๙๙๕
๑๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโคกเชือก หมู่ที่ ๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโคกเชือก หมู่ที่ ๑๕	๑๙,๙๗๕	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๑๙,๙๗๐
๑๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านไทยงาม หมู่ที่ ๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านไทยงาม หมู่ที่ ๒	๑๙,๘๘๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมการบริหารด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

สาธารณสุข

งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๗	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโคกแย้ หมู่ที่ ๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโคกแย้ หมู่ที่ ๔	๑๐,๙๓๕	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๑๐,๙๓๕
๑๘	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านบ่อน้ำเค็ม หมู่ที่ ๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ เพื่อดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านบ่อน้ำเค็ม หมู่ที่ ๑๔	๙,๙๗๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๙,๙๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมการบริหารด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

สาธารณสุข

งาน

บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จัดอบรม รณรงค์ให้ความรู้กับ อาสาปศุสัตว์ และกิจกรรมฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๒๘ ก.พ. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก	จัดอบรม รณรงค์ให้ความรู้ แก้ไขปัญหา และการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ	จัดกิจกรรมอบรมประจำเดือน และศึกษาดูงานการพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพ	๓๐๐,๐๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพตำบลโคกไธ่และศึกษาดูงาน	จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำแผนสุขภาพตำบลโคกไธ่ และศึกษาดูงาน	๑๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างโรงเชื้อเห็ด หมู่ที่ ๑๔	ถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๕๘,๕๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตรงข้ามศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๑๒๔,๙๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยพร้อมฝาดะแกรงเหล็กบริเวณบ้านนางสาวบุญล้อม ปลอดภัย หมู่ที่ ๑	รางระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ตามรายละเอียด อบต.โคกแย้ กำหนด	๓๓๑,๘๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างศาลาล้อเลื่อนบริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างศาลาล้อเลื่อน ขนาด ๖.๐๐x๑๒.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้กำหนด	๒๐๑,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๕	โครงการขยายไหล่ทาง คสล.จากสะพานถึงกลุ่มบ้านป่าเจียด หมู่ที่ ๑๒	ขยายไหล่ทาง คสล.กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๑๑๙,๖๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการขยายไหล่ทาง ขอยมิตรสัมพันธ์ (หลังโรงเรียน) หมู่ที่ ๒	ขยายไหล่ทาง คสล.กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๘.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๑๐๒,๒๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๗	โครงการขยายไหล่ทางจากสามแยกทางเข้าหมู่ ๔ ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔	ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ฝั่ง /ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ฝั่ง /ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ฝั่ง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๓๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบของ อบต.โคกแย้ กำหนด	๓๑๗,๖๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๘	โครงการติดตั้งการ์ดเรล กลุ่มบ้านนางจันทร์ ดั่งประดิษฐ์ ทั้ง ๒ ฝั่ง หมู่ที่ ๑๕	ติดตั้งการ์ดเรล ความยาว ๓๒.๐๐ เมตร (ทั้ง ๒ ฝั่ง) รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด ติดตั้งการ์ดเรล ความยาว ๖๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	๑๓๕,๘๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๙	โครงการติดตั้งการ์ดเรล บริเวณริมคลองถึงศาลาประชาคม ทั้ง ๒ ฝั่ง หมู่ที่ ๑๑	ติดตั้งการ์ดเรล ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร (ทั้ง ๒ ฝั่ง) รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	๑๖๒,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ ตารางเมตรตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๑๐๔,๒๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยลาดยางทับถนนข้างร้านยาทร หมู่ที่ ๑๕	ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ ตารางเมตรตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๑๓๑,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางกลุ่มกลางบ้านหนองจอกน้อย หมู่ที่ ๑๖	ช่วงที่ ๑ ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร /ช่วงที่ ๒ ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๗๓๔,๕๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางจากสะพานหน้าโรงเรียนหนองจอกใหญ่ถึงห้องเข่านางสุภาภรณ์ หมู่ที่ ๑๐	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๒๙๗,๒๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยลาดยางทับจากสะพานคลองหนองแร้ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗	ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๔๙๖,๒๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยลาดยางทับบริเวณหลังวัดหนองผักชีถึงกลุ่มบ้านนายเสมอ หมู่ที่ ๖	ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๓.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๔๖๒,๑๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายริมคลองหนองแร้ กลุ่มบ้านป้าวร หมู่ที่ ๑๐	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๕๔๑,๙๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บริเวณซอยหลังร้านขายยา หมู่ที่ ๖	วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	๑๙๒,๙๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บริเวณหลังวัดราษฎร์สามัคคี กลุ่มบ้านนางบุญฤดี หมู่ที่ ๘	วางท่อ คสล.ศก. ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๓๔๑,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักบริเวณหมู่บ้านพรพิมล ถึงกลุ่มบ้านนายพิน หมู่ที่ ๘	วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๖๘๕,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก กลุ่มบ้านนางสังเวียน ทองโสภณ หมู่ที่ ๑๐	วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๑๕๙,๒๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณคลองไล่ไก่ ข้างโรงงานที่ที่ เซรามิค หมู่ที่ ๑๓	วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. ๑.๒๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร พร้อมกลบหลังท่อ ขยายเป็นถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบ ที่อบต.โคกแย้ กำหนด	๒,๑๔๘,๖๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๒	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน นายธีรภัทร ทองมาก หมู่ที่ ๗	ขยายเขตประปา ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ เมตร ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค	๗๐,๖๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๓	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณโค้งกลุ่มบ้าน ส.อบต.ภูทัย ถึงกลุ่มบ้านนายสมพร มีบุบผา หมู่ที่ ๕	ขยายเขตประปา ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ เมตร ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค	๑๓๒,๕๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๔	โครงการขยายเขตประปาหลังร้านรับซื้อของเก่า หมู่ที่ ๑๖	ขยายเขตประปา ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค	๕๖,๓๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๕	โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ บริเวณอนามัยตำบลโคกแย้ หมู่ที่ ๕	ติดตั้งโซล่าเซลล์ ความยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	๓๒๓,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ กลุ่มบ้านนาหวน อินสระเทศ - นางขารี จำปาเทศ หมู่ที่ ๑๕	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๑ ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	๓๒๓,๑๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จากสะพาน - กลุ่มบ้านเจียด หมู่ที่ ๑๒	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๖ ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	๔๗๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ซอย กุ้งร้านค้า สุดซอยเชื่อมสุสาน หมู่ที่ ๕	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๕ ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	๑๔๖,๘๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ซอย ข้างหมวดการทาง หมู่ที่ ๓	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๕ ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	๑๔๖,๘๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ซอย ตรงข้าม UMIหมู่ที่ ๓	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	๘๘,๑๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ซอย มิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ ๒	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๗ ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	๔๙๙,๔๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หลังร้านรับซื้อของเก่า หมู่ที่ ๑๖	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๖ ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	๑๗๖,๒๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ กลุ่มบ้านนายธงชัย มีเจริญ หมู่ที่ ๙	อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ กลุ่มบ้านนายธงชัย มีเจริญ หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนายน้อย อ่อนอาจ - นางสมคิด บำรุงราษฎร์ หมู่ที่ ๑๔	อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนายน้อย อ่อนอาจ - นางสมคิด บำรุงราษฎร์ หมู่ที่ ๑๔ ปริมาณงาน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ เมตร ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๒๘,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการเตรียมความพร้อม สู้สังคมสูงวัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโคกแย้)	จัดอบรม และกิจกรรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุตามหลักสูตรที่ อบต.โคกแย้ได้กำหนดไว้	๒๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการทบทวนพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลโคกแย้	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน และศึกษาดูงาน	๒๐๐,๐๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	✓			๑๕๗,๓๑๕
๓	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือคนพิการตำบลโคกแย้ (อพมก.)	จัดอบรม และศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือคนพิการตำบลโคกแย้ (อพมก.)	๓๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	✓			๒๕๐,๔๗๕
๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน ในเขตตำบลโคกแย้	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน ในเขตตำบลโคกแย้	๑๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๘			✓	โอนลด
๕	โครงการวันสตรีสากล	จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล/มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสตรีดีเด่นและบำเพ็ญประโยชน์	๓๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๖	โครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์ (รถโยก,รถเข็นหุฟิง ฯลฯ)	จัดกิจกรรมมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสฯ ในเขต อบต.โคกแย้	๒๐๐,๐๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดอบรมให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขต อบต.โคกแย้	๘๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย. - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	✓			๗๗๖,๒๙๕
๘	โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมสัปดาห์ผู้สูงอายุ/มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สูงอายุ	๕๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๙	โครงการสานสัมพันธ์วันพิการสากล	จัดกิจกรรมเนื่องในวันพิการสากล	๑๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	✓			๙๘,๖๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา ระดับตำบล อำเภอและจังหวัด	สนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาคัดเลือก นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับตำบล อำเภอและจังหวัด	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดในตำบลโคกแย้	๑๕๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน
การเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรตำบลโคกแย้	จัดอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรตำบลโคกแย้	๘๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	✓			๗๙๗,๓๒๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ มี.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการฝึกอาชีพและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโคกแย้	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ฝึกอาชีพและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโคกแย้	๕๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสั้มาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๑๓)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสั้มาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๑๓)	๔๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ มี.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสั้มาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๕)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสั้มาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๕)	๔๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพสั้มาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๑๐)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสั้มาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๑๐)	๔๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพสั้มาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๒)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสั้มาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๒)	๔๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพสั้มาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๓)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสั้มาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๓)	๔๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๖)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๖)	๔๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	✓			๓๑,๓๓๕
๙	โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๘)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๘)	๔๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ต.ค. ๖๗			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๐	โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๑)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ ๑)	๔๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ต.ค. ๖๗			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมและพัฒนาศึกษา

การศึกษา

งาน

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกแย้	๖๐๙,๐๕๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๒๒๘,๑๕๐
๒	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกแย้	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกแย้	๕๐,๐๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	✓			๔๕,๒๔๕
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับเด็ก การจัดให้มีการแสดงออก เพื่อพัฒนาการของเด็กในรูปแบบต่างๆ	๑๕๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	✓			๑๔๙,๒๑๐
๔	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองผักชี เพื่อดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย	๒๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๕	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม เพื่อดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	๓๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๖	โครงการส่งเสริมการสร้างสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองสมคร เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	๓๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมและพัฒนาศึกษา
การศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศึกษาเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ เพื่อ ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศึกษา เรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	๒๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๘	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล - ป.๖ ให้กับ สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลโคกแย้	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหาร กลางวันให้นักเรียนระดับ อนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้กับสถานศึกษาใน เขตพื้นที่ตำบลโคกแย้ จำนวน ๔ แห่ง ๑. โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม ๒. โรงเรียนวัด หนองสมคร ๓. โรงเรียนวัดหนองผักชี ๔. โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่	๓,๑๐๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๑,๒๘๕,๙๓๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมและพัฒนาศึกษา

การศึกษา

งาน

ศึกษาไม่กำหนดระดับ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการ English Camp For Kids	จัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ	๕๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย	จัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย	๔๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลโคกแย้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลโคกแย้	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม

งบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อุดหนุนอำเภอหนองแค)	อุดหนุนอำเภอหนองแคตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	๑,๑๙๕,๔๐๗	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๘๙,๕๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย และการป้องกันภัยแก่ประชาชน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย และการป้องกันภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกแย้	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๒๘ ก.พ. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๒๘ ก.พ. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดอบต.โคกแย้	๓๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๒๘ ก.พ. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการอบรมใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทีมกู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๒๘ ก.พ. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวาระโอกาสต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ	จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ปกป้อง พืชสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม

เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย สร้างจิตสำนึกการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ตำบลโคกแย้	๒๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการพัฒนาบ้านต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอย	จัดกิจกรรมให้ความรู้ วรรณคดีพัฒนาบ้านต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตำบลโคกแย้	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย	๑๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๗			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
แผนงาน

การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม ชนบทธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญ
บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และงานรัฐพิธีอำเภอนอง แค	อุดหนุนอำเภอนองแค เพื่อจัดกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรมและงานรัฐพิธี อำเภ นองแค	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญ
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา จัดให้มีการแห่เทียน ถวายเทียนจำนำพรรษา	๖๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนาในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนาในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด	๑๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น
บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๒๘ ก.พ. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้	๓๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๒๘ ก.พ. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โคกแย้ เจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โคกแย้ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ	๓๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย. - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	✓			๒๙๘,๒๘๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

บริหารทั่วไป

งาน

บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจิตอาสาพระราชทาน	จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลโคกแย้ เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

บริหารทั่วไป

งาน

บริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	จัดกิจกรรมจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอนองแคะ จังหวัดสระบุรี	จัดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการบริหารองค์กร

บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านยามเย็น เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ปัญหาท้องถิ่นของตนเอง	๑๕,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการส่งเสริมการจัดประชาคมภายในตำบล	จัดกิจกรรมให้ประชาชนในตำบลมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ปัญหาท้องถิ่นของตนเอง	๑๕,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

บริหารงานทั่วไป

งาน

บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อชิ้นวางเอนกประสงค์ ๓ ชั้นโล่ง	จัดซื้อชิ้นวางเอนกประสงค์ ๓ ชั้นโล่ง จำนวน ๒ ตัวๆละ ๓,๙๙๐ บาท ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑.๔x๔๕.๗x๑๒๒.๕ ซม. สีส้ม - ครีม	๗,๙๘๐	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	จัดซื้อชั้นถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๑,๕๐๐ ลิตร	จัดซื้อชั้นถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๑,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๒๐ ถังๆละ ๗,๕๐๐ บาท	๑๕๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

บริหารงานทั่วไป

งาน

บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	จัดซื้อผ้า màn กัน UV พร้อมติดตั้ง	จัดซื้อผ้า màn กัน UV พร้อมติดตั้ง - ห้องประชุมใหญ่ màn หลังเวที ขนาด ๑๐.๐๐x๒.๙ ม. จำนวน ๑ ชุด - รอบห้องประชุมใหญ่ ขนาด ๒.๐๐x๒.๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ชุด -ห้องประธานสภา ขนาด ๒.๖๙๐ x๒.๗๓ เมตร จำนวน ๑ ชุด ขนาด ๒.๐๐x๒.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด - ห้องกู้ชีพ ขนาด ๒.๐๐x๒.๐๐เมตร จำนวน ๒ ชุด - ห้องปลัด ขนาด ๒.๐๐x๒.๐๐ เมตร - ห้องรองปลัด ขนาด ๒.๐๐x๒.๐๐ เมตร ผ้าใช้ ๑๐ หลา ราง ๔ เมตร -ห้องรองนายก ขนาด ๒.๐๐x๒.๐๐ เมตร ผ้าใช้ ๑๐ หลา ราง ๔ เมตร - ห้องสำนักปลัด ขนาด ๒.๐๐x๒.๐๐ เมตร	๘๕,๘๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

บริหารงานทั่วไป

งาน

บริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด จำนวน ๖ ตู้	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด จำนวน ๖ ตู้ ราคาตู้ละ ๖,๐๐๐ บาท - โครงตู้ผลิตจากเหล็กหนา ๐.๗ มิลลิเมตร - แผ่นชั้นปรับระดับสามารถรับน้ำหนักได้ถึง ๕๐ กิโลกรัม/ชั้น - บานประตูแข็งแรงด้วยเหล็กเสริมโครงและบานพับขนาดใหญ่พิเศษ - มี มอก.	๓๖,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน กระจกเตี้ย (๔ ฟุต) จำนวน ๑ ตู้	จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกเตี้ย (๔ ฟุต) - ขนาดกว้าง ๑๒๑.๘ x ๔๐ x ๘๘ เซนติเมตร - ประตูบานเลื่อนกระจกในมือจับฝั่ง - มีแผ่นชั้น ๑ แผ่น แบ่งเป็น ๒ ชั้น - เหล็กเคลือบผิวป้องกันสนิม จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๓,๙๐๐ บาท	๓,๙๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

บริหารงานทั่วไป

งาน

บริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน กระดาษสูง (๔ ฟุต) จำนวน ๑ ตู้	จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระดาษสูง (๔ ฟุต) - ขนาดกว้าง ๑๒๑.๘ X ๔๕.๗ X ๑๘๓ เซนติเมตร - ประตูบานเลื่อนกระดาษใน มือจับฝั่ง - มีแผ่นชั้น ๓ แผ่น แบ่งเป็น ๔ ชั้น - เหล็กเคลือบผิวป้องกันสนิม จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๙๙๐ บาท	๗,๙๙๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงาน

การศึกษา

งาน

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน - ขนาด ๖๒ X ๖๙ X ๙๔ ซม. - สีดำ มีพนักพิงสูง มีเท้าแขน - มีโซ่ปรับระดับขึ้น - ลงได้ - มีแผ่นชั้น ๓ แผ่น แบ่งเป็น ๔ ชั้น - เหล็กเคลือบผิวป้องกันสนิม จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๙๙๐ บาท	๓,๒๙๐	๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	จัดซื้อชั้นวางที่นอน ๓ ช่อง	จัดซื้อชั้นวางที่นอน ๓ ช่อง จำนวน ๑๒ ตัวราคา ๑,๒๙๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ - ขนาด ๓๐ X ๖๐ X ๑๒๐ ซม.	๑,๒๙๐	๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมกระจก	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว รายละเอียดดังนี้ - ขนาด ๑๒๓ X ๖๗ X ๗๕.๓ ซม. สำหรับใช้ตั้งคอมพิวเตอร์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้	๕,๙๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว รายละเอียดดังนี้ - ขนาด ๑๒๓ X ๖๗ X ๗๕.๓ ซม. สำหรับผู้ช่วยครูผู้สอน	๕,๙๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงาน

เคหะและชุมชน

งาน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร	จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ	๑๔,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงาน

การศึกษา

งาน

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อตูเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ คิวบิกฟุต	จัดซื้อตูเย็นขนาดไม่น้อยกว่า ๙ คิวบิกฟุต	๑๓,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

บริหารทั่วไป

งาน

บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาทื)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาทื) จำนวน ๑ เครื่อง - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐*๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ สำหรับกระดาษ A๔ ไม่ น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที (ppm) -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ -มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB - มีช่องเชื่อมต่อ (interface X แบบ USB ๒.๐ หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ๑๐/๑๐๐/ Base - T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง และสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย WI -FI (IEEE ๘๐๒.๑๑ b,g,n) ได้ - มีอัตราใส่กระดาษได้รวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔ , Letter ,Legal	๘,๙๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

บริหารทั่วไป

งาน

บริหารคลัง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน ๒ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A ๔ ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ ดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้	๓๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงาน

การศึกษา

งาน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภายใน เครื่องเดียวกัน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A ๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อ นาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ และสี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซนต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษ เองได้	๑๖,๐๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงาน

সাধারণত্ব

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล พร้อม Adaptor จำนวน ๓ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล พร้อม Adaptor จำนวน ๓ เครื่อง - เป็นเครื่องวัดความดันแบบไร้สาย - มีสัญลักษณ์แสดงผลเมื่อพินผ้าไม่ถูกต้อง - มีสัญลักษณ์แสดงการเคลื่อนไหวขณะวัดความดัน - มีสัญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อความดันโลหิตเกินมาตรฐาน หรือเมื่อตรวจจับพบการเต้นของหัวใจผิดปกติ - เก็บข้อมูลสุขภาพได้ง่ายพร้อมหน่วยความจำที่สามารถบันทึกข้อมูลการวัดได้ ๓๐ ครั้งพร้อมเวลาและวันที่	๑๓,๐๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	จัดซื้อเตียงผู้ป่วยรถพยาบาล Ambulance Stretcher จำนวน ๑ เตียง	เตียงผู้ป่วยรถพยาบาล Ambulance Stretcher จำนวน ๑ เตียง	๓๕,๐๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด	จัดซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด - ตู้ลำโพงกลางแหลม ๖x๒ จำนวน ๑ คู่ - ตู้ลำโพงซับ ๑๕" จำนวน ๑ คู่ -POWER AMP KM ๕๕๐๐ จำนวน ๑ PC - ปลั๊ก AC ๙๙ โปรจอกลม จำนวน ๑ PC - ไมค์ลอย COMSON ๙๙๙ จำนวน ๑ PC - ปลั๊ก AC ๙๙ โปรจอกลม จำนวน ๑ CC - แร็ค ๘ จำนวน ๑ PC - สายลำโพง + พร้อมสเปคคอน เส้นละ ๕ เมตร จำนวน ๕ เส้น	๔๕,๐๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงาน

เคหะและชุมชน

งาน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดัน สูง ๑๕๐ บาร์ ๔ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ อัตราการไหลเวียน ๖๒๔ ลิตรต่อชั่วโมง กำลังมอเตอร์ ๓.๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงาน

การเกษตร

งาน

ส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อเครื่องพ่นยา ขนาดถังน้ำ	จัดซื้อเครื่องพ่นยา ขนาดถังน้ำ ๑๕ ลิตร พร้อมสายยาง จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	จัดซื้อรถพรวนดิน ขนาดไม่น้อยกว่า น้ำหนัก ๑๑๐.๐๐ กก.	จัดซื้อรถพรวนดิน น้ำหนัก ๑๑๐.๐๐ กก. จำนวน ๑ คัน ความยาว ๕๕.๐๐ ซม. ความ กว้าง ๑๒๐.๐๐ ซม. ความสูง ๕๖.๐๐ ซม.	๒๕,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๘			✓	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ